位　置　図

丸山トンネル

大坂トンネル

牛ノ尾橋

亀山大橋

虫祭橋

平橋

農道橋調書

番号	橋梁名	位置	構造概要	橋長 m	支間割 m	幅員 m	架設事業名	竣工年
1	亀山大橋	日野郡日南町下石見	4径間連続鋼箱桁橋	198.0	44.45+63.00+45.00+44.50	8.25～9.25（内歩道1.50）	県営奥日野地区ふるさと農道工事	H10年3月
2	牛ノ尾橋	日野郡日南町霞	鋼製方杖ラーメン橋	84.0	26.00+31.20+26.00	7.00	県営奥日野地区広域営農団地農道整備事業	H5年12月
3	虫祭橋	日野郡日南町神福	プレテンション方式PC単純床版橋	15.878	15.20	7.00	県営奥日野地区広域営農団地農道整備事業	H5年8月
4	平橋	日野郡日南町豊栄	プレテンション方式PC単純T桁橋	21.6	21.54	7.00	県営奥日野地区広域営農団地農道整備事業	H6年7月

農道トンネル調書

番号	トンネル名	位　置	延長	幅員	竣工年
	丸山トンネル	日野郡日南町丸山	241.0m	5.5(6.5)	1994年12月
	大坂トンネル	日野郡日南町豊栄	150.0m	5.5(6.5)	1996年3月